

# 安溪县水利局

安水函〔2024〕33号

## 安溪县水利局关于尚卿乡后福村、官桥镇石岩村 2024年度农村供水保障工程 实施方案的审查意见

尚卿乡、官桥镇人民政府：

近期，我局组织召开尚卿乡后福村、官桥镇石岩村2024年度农村供水保障工程实施方案评审会。会后，编制单位根据评审初步意见，对实施方案进行修改完善后提交实施方案报批稿。经复核，我局认为实施方案报批稿总体内容和深度基本满足要求，主要审查意见如下：

### 一、受益人口、供水规模

同意尚卿乡后福村实施方案的受益人口和供水规模。即后福村供水保障工程总受益人口1500人，其中后堂、小墘角落1000人、福帽角落500人；总供水规模210吨/日，其中后堂、小墘角落140吨/日、福帽角落70吨/日；供水保证率为95%。

同意官桥镇石岩村实施方案的受益人口和供水规模。即石岩村供水保障工程，西公寮角落受益人口520人，供水规模75吨/日；供水保证率为95%。

### 二、供水水源、水质

同意后福村实施方案推荐的供水水源，即后福村供水保障工程水源类型包括地表水和地下水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）的要求。

同意石岩村实施方案推荐的供水水源，即石岩村供水保障工程水源类型包括地表水和地下水。应做好水源地保护，严防原水水质污染，在醒目位置设置水源保护警示牌。原水经净化消毒处理后，出厂水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）的要求。

### 三、取水工程及输水管道

同意后福村实施方案推荐的取水方案。即后福村福帽供水保障工程新建机井 1 口，埋设 40 米 De63 的 PE100 输水管网，后福村后堂供水保障工程利用已建水源工程。

同意石岩村实施方案推荐的取水方案。即石岩村西公寮供水保障工程新建拦河坝 1 座，新建机井 1 口，埋设 190 米 De50、1550 米 De40 的 PE100 输水管网。

### 四、净水工程

同意后福村实施方案推荐的净水工艺。即后福村福帽供水保障工程利用已建生物慢滤池并配备 1 套消毒剂投加器，后福村后堂供水保障工程利用已建净水设施。

同意石岩村实施方案推荐的净水工艺。即石岩村西公寮供水保障工程新建 D=4m 生物慢滤池 1 座，新增消毒剂投加器 1 套，

新建 30T 圆形蓄水池 1 座。

## 五、配水管网

同意后福村实施方案推荐的配水管网设计方案，管网采用树枝状布置。即后福村福帽供水保障工程新增埋设 1565 米 De50 的 PE100 配水管网，后福村后堂供水保障工程新增埋设 290 米 De63、1604 米 De50、615 米 De32 的 PE100 配水管网；同时埋设自福帽工程蓄水池至后堂工程蓄水池 PE100 输水管 1470 米 De50 的 PE100 配水管网。

同意石岩村实施方案推荐的配水管网设计方案。即石岩村供水保障工程新增埋设 120 米 De63、600 米 De50 的 PE100 配水管网。

## 六、入户工程

后福村供水保障工程新增安装 1200 米 De25、1800 米 De20 的 PE100 入户管道。

石岩村供水保障工程新增安装 300 米 De25、500 米 De20 的 PE100 入户管道。

## 七、建设工期

尚卿乡后福村农村供水保障工程建设工期为 3 个月。

官桥镇石岩村农村供水保障工程建设工期为 3 个月。

## 八、投资概算及资金筹措

同意后福村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即后福村供水保障工程概算投资 48.52 万元，除争取到的上级补助 30 万元外，其余由受益镇、村自筹解决。

同意石岩村实施方案的工程投资和资金筹措方案。即石岩村供水保障工程概算投资 26.08 万元，除争取到的上级补助 15.6 万元外，其余由受益镇、村自筹解决。

## 九、项目管理

(一) 尚卿乡、官桥镇人民政府应当按有关规定组建农村供水保障工程项目法人，提出建设期项目法人机构设置方案。项目法人应加强对工程建设的质量、安全、进度和资金使用管理。

(二) 项目法人应当按照有关规定将建设情况在项目村公示，接受社会监督。公示内容主要包括实施范围、建设内容、资金筹措、项目法人及举报电话等。

(三) 项目法人在工程完工后应及时组织验收，验收合格后办理移交手续，包括工程实体、其他固定资产和工程档案资料等。

(四) 后福村、石岩村应建立健全供水工程管护机制。成立管理机构或明确管理人员，制定水费收缴办法，做好运行管理与安全生产，保证工程正常运行供水。

附件：农村供水保障工程主要建设内容



(此件公开发布)

附件

农村供水保障工程主要建设内容

| 镇/村        | 角落        | 现状年<br>受益人口<br>(人) | 供水<br>规模<br>(吨/天) | 水源工程              | 净水工程       |         | 管网工程<br>管径/长度(mm/m) |           |            |
|------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---------|---------------------|-----------|------------|
|            |           |                    |                   |                   | 净化消毒设施     | 蓄水池     | 输水管                 | 配水管       | 入户管及<br>水表 |
| 尚卿乡<br>后福村 | 后堂、<br>小坵 | 1000               | 140               | 已建                | 已建         | 已建      | 已建                  | De63/290  | De25/1200  |
|            |           |                    |                   |                   |            |         |                     | De50/3074 |            |
|            | 福帽        | 500                | 70                | 机井 1 口            | 消毒剤投加器 1 套 | 已建      | 已建                  | De32/615  | De20/1800  |
|            |           |                    |                   |                   |            |         |                     | De50/1565 |            |
| 合计         |           | 1500               | 210               |                   |            |         |                     |           |            |
| 官桥镇<br>石岩村 | 西公寮       | 520                | 75                | 拦河坝 1 座<br>机井 1 口 | 消毒剤投加器 1 套 | 蓄水池 1 座 | De50/190            | De63/120  | De25/300   |
|            |           |                    |                   |                   |            |         | De40/1550           | De50/600  | De20/500   |

